



# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800 fax 0163 52405  
C.F. 82003830021 [info@unionemontanavalsesia.it](mailto:info@unionemontanavalsesia.it) [www.unionemontanavalsesia.it](http://www.unionemontanavalsesia.it)  
pec: [cert@pec.unionemontanavalsesia.it](mailto:cert@pec.unionemontanavalsesia.it)

## SETTORE AGRARIO, TECNICO, TERRITORIO, AMBIENTE

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(articolo 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

**L.R.13/97 ART.8. ANNUALITA' 2021. COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTE IN LOCALITA' CUCCO DI GUARDABOSONE (VC) (CUP G47H21058690005 CIG. Z0333C22AA).**

### RELAZIONE

#### 1° SEZIONE: INDICAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DELL'APPALTO:

**1.1 LOCALITA':** I lavori sono stati realizzati *in Località Cucco in Comune di Guardabosone (VC)*

**1.2. TITOLO DELL'OPERA:** "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTE IN LOCALITA' CUCCO DI GUARDABOSONE (VC) (CUP G47H21058690005 CIG. Z0333C22AA)"

#### 1.3 DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.3.1 PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura del Responsabile del Procedimento, ed è stato approvato con delibera di Giunta n° 47 in data 22/06/2020 per un importo complessivo di € 18.300,00 così ripartito:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) Esecuzione di staccionata in legno (45 m.l.)  | €. 2.700,00 |
| b) Disbosco  | €. 800,00   |
| c) Fornitura e posa di rete armata 3x4 (50 mq)   | €. 2.000,00 |
| d) Fornitura e posa di 8 – 10 ciotoli con fornitura e posa di canalina e tubi di drenaggio | €. 4.000,00 |
| e) Fornitura e posa di ghiaia rossa compresa di cunetta taglia acqua in castagno           | €. 2.000,00 |
| f) I.V.A. 22%  | €. 3.300,00 |
| Totale   | €.18.300,00 |

Spesa complessiva dell'intervento: €. 18.300,00.

1.3.2 FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con L.R.13/97 ART.8. ANNUALITA' 2021;

1.3.3 GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di affidamento diretto è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa Valper S.n.c. di Alto Sermenza (VC) che ha preventivato di eseguire i lavori per un importo netto di € 15.000,00, oltre a € 3.300,00 per IVA di Legge;

1.3.4 CONTRATTO: La lettera contratto stipulata in data 10/01/2022 prot. 0174;

1.3.5. SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva contrattuale per l'opera ammonta € 15.000,00, oltre a € 3.300,00 per IVA di Legge e precisamente:

|  |             |
|--|-------------|
| a) Esecuzione di staccionata in legno (45 m.l.)  | €. 2.700,00 |
| b) Disbosco  | €. 800,00   |
| c) Fornitura e posa di rete armata 3x4 (50 mq)   | €. 2.000,00 |
| d) Fornitura e posa di 8 – 10 ciotoli con fornitura e posa di canalina e tubi di drenaggio | €. 4.000,00 |
| e) Fornitura e posa di ghiaia rossa compresa di cunetta taglia acqua in castagno           | €. 2.000,00 |
| f) I.V.A. 22%  | €. 3.300,00 |
| Totale   | €.18.300,00 |

Spesa complessiva dell'intervento: €. 18.300,00.

#### **1.4 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:**

1.4.1 CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 29/03/2022;

1.4.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 30/05/2022;

1.4.3 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 06/05/2022 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

**1.5.1 PAGAMENTI IN ACCONTO:** Non sono stati previsti pagamenti in acconto.

**1.6 LO STATO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 06/05/2022 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo netto dei lavori eseguiti €. 15.000,00

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di €. 15.000,00

#### **1.7 CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:**

Le somme autorizzate sono pari alle somme spese.

**1.8 ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 205 della D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**1.9 RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**1.10 INFORTUNI :**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

**1.11 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:**

E' stato acquisito il DURC con esito positivo.

**1.12 TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

A norma dell'art. 237, 3° comma, del d.P.R. n. 207/2010 il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

**1.13 CESSIONE CREDITI:**

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento in data 06/05/2022 in atti.

**1.14 ANDAMENTO DEI LAVORI**

Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, correttamente secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

**VISITA SUI LUOGHI**

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Giovanni Aprile in qualità di legale Rappresentante della Ditta Valper snc.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- a) Esecuzione di staccionata in legno (45 m.l.)
- b) Disbosco
- c) Fornitura e posa di rete armata 3x4 (50 mq)
- d) Fornitura e posa di 8+10 ciotoli con fornitura e posa di canalina e tubi di drenaggio
- e) Fornitura e posa di ghiaia rossa compresa di cunetta taglia acqua in castagno

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile Unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

## VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Valper snc corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

## CERTIFICA

che gli interventi di completamento lavori di sistemazione versante in località Cucco di Guardabosone (VC) (CUP G47H21058690005 CIG. Z0333C22AA) sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice Valper snc.

## LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti €. 15.000,00

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di €. 15.000,00

(diconsi euro quindicimila) che possono essere corrisposti all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente certificato ai sensi dell'art. 234, del d.P.R. n. 207/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Varallo, li 06/05/2022

L'IMPRESA  
VALPER SNC

**VALPER SNC**

di Aprile Giovanni & C.  
Lavori Edili Speciali

Fraz. Ferrate n. 15 - 13026 - ALTO SERMENZA (VC)  
Cod. Fisc. e P.Iva: 02024750024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Alleg. n. 1  
Alleg. n. 2  
Alleg. n. 3  
Alleg. n. 4  
Alleg. n. 5  
Alleg. n. 6  
Alleg. n. 7  
Alleg. n. 8  
Alleg. n. 9  
Alleg. n. 10  
Alleg. n. 11  
Alleg. n. 12  
Alleg. n. 13  
Alleg. n. 14  
Alleg. n. 15  
Alleg. n. 16  
Alleg. n. 17  
Alleg. n. 18  
Alleg. n. 19  
Alleg. n. 20  
Alleg. n. 21  
Alleg. n. 22  
Alleg. n. 23  
Alleg. n. 24  
Alleg. n. 25  
Alleg. n. 26  
Alleg. n. 27  
Alleg. n. 28  
Alleg. n. 29  
Alleg. n. 30  
Alleg. n. 31  
Alleg. n. 32  
Alleg. n. 33  
Alleg. n. 34  
Alleg. n. 35  
Alleg. n. 36  
Alleg. n. 37  
Alleg. n. 38  
Alleg. n. 39  
Alleg. n. 40  
Alleg. n. 41  
Alleg. n. 42  
Alleg. n. 43  
Alleg. n. 44  
Alleg. n. 45  
Alleg. n. 46  
Alleg. n. 47  
Alleg. n. 48  
Alleg. n. 49  
Alleg. n. 50  
Alleg. n. 51  
Alleg. n. 52  
Alleg. n. 53  
Alleg. n. 54  
Alleg. n. 55  
Alleg. n. 56  
Alleg. n. 57  
Alleg. n. 58  
Alleg. n. 59  
Alleg. n. 60  
Alleg. n. 61  
Alleg. n. 62  
Alleg. n. 63  
Alleg. n. 64  
Alleg. n. 65  
Alleg. n. 66  
Alleg. n. 67  
Alleg. n. 68  
Alleg. n. 69  
Alleg. n. 70  
Alleg. n. 71  
Alleg. n. 72  
Alleg. n. 73  
Alleg. n. 74  
Alleg. n. 75  
Alleg. n. 76  
Alleg. n. 77  
Alleg. n. 78  
Alleg. n. 79  
Alleg. n. 80  
Alleg. n. 81  
Alleg. n. 82  
Alleg. n. 83  
Alleg. n. 84  
Alleg. n. 85  
Alleg. n. 86  
Alleg. n. 87  
Alleg. n. 88  
Alleg. n. 89  
Alleg. n. 90  
Alleg. n. 91  
Alleg. n. 92  
Alleg. n. 93  
Alleg. n. 94  
Alleg. n. 95  
Alleg. n. 96  
Alleg. n. 97  
Alleg. n. 98  
Alleg. n. 99  
Alleg. n. 100

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Marco Gedio

VARALLO (VC)  
UNIONE MONTANA del VALLESSESIA