



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800 fax 0163 52405
C.F. 82003830021 info@unionemontanavalsesia.it www.unionemontanavalsesia.it

COMUNE DI ROSSA

Certificato Ultimazione Lavori (Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

* * *

LAVORI DI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DECORO URBANO IN FRAZIONE CERRA E PIAZZA CONCORDIA. CUP: H57H23000530001 – CIG 9958683530

IMPRESA: EDIL SERMENZA SRL

IMPORTO LAVORI: 4.028,58 (di cui € 75,00 per oneri sicurezza ed € 1.811,16 per manodopera):

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Determinazione del Responsabile del Servizio n. 347 del 20/07/2023

LETTERA CONTRATTO del 20/07/2023 prot. 8972

* * *

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di settembre

Vista la formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori in data 22/09/2023

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

- visto l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno 21 del mese di luglio dell'anno 2023 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 19/08/2023;
- considerato che i lavori vennero sospesi dal 24/07/2023 al 28/08/2023 come risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni 35.
- atteso che, sulla base delle sospensioni e delle proroghe soprarichiamate, il termine ultimo per ultimare i lavori risultava essere quello del 23/09/2023

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 22 del mese di settembre dell'anno 2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'impresa

Il Direttore dei Lavori

Responsabile del Procedimento