



# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

## DETERMINAZIONE SETTORE AGRARIO, TECNICO, TERRITORIO, AMBIENTE N. 494 DEL 19/10/2023

### OGGETTO:

**LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLE GALLERIE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SITO MINERARIO DI GULA IN COMUNE DI CRAVAGLIANA CUP G41B19000000006 - CIG 964633791C - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG "V" ITALIA-SVIZZERA. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

**L' anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di ottobre,**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTI** gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;

**VISTI** gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione di Giunta n.134 in data 15/09/2016 con cui è stata approvata la documentazione per aderire all'invito con un progetto di valorizzazione dei siti ex-minerari della Valsesia, incentrato sul recupero a fini turistici delle miniere di "Gula" in Comune di Cravagliana e "Kreas" in Comune di Alagna Valsesia, partecipando ad una partnership comprendente diversi soggetti pubblici e privati e coordinata a livello transfrontaliero;

**PRESO ATTO** che l'Autorità di Gestione del programma di cooperazione interreg VA "Italia-Svizzera-2014-2020 individuata nella la Regione Lombardia, Direzione Generale Enti Locali, montagna e piccoli Comuni con nota prot.n. vi.2018.0004448 del 18/12/2018 ha comunicato l'ammissione a finanziamento della proposta progettuale "Mineralp - id.622393", con l'assegnazione del finanziamento richiesto che per l'Unione Montana corrisponde ad €. 420.500,00;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n.52 del 09/04/2019 con la quale veniva approvato il progetto denominato "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Svizzera 2014-2020 "Mineralp - id. 622393 - Progetto preliminare degli interventi di valorizzazione turistica dei siti minerari abbandonati" nell'importo complessivo di €.420.500,00 distinto nei seguenti sottoprogetti:

1. Sistemazione itinerari geominerari €. 10.000,00,
2. Segnaletica tematica di progetto €. 15.000,00,

3. Interventi alle Miniere di Gula € 285.000,00,
4. Interventi alle Miniere di Kreas € 45.000,00,
5. Produzioni video € 9.000,00,
6. Proposte didattiche per le scuole € 2.000,00,
7. Organizzazione eventi € 4.000,00,

**RICHIAMATA** la determinazione n.177 in data 21/08/2019 del Servizio Agrario, tecnico, Ambiente, Territorio con la quale veniva affidato alla Dott.ssa Ing. Claudia Chiappino, C.so Emilia 38 – Torino l’incarico libero professionale per le prestazioni necessarie alla messa in sicurezza ed allestimento delle gallerie ed aree adiacenti nell’ambito del Progetto di valorizzazione a fini turistici del sito ex-minerario della “Gula” in Comune di Cravagliana” e così dettagliati:

- progettazione definitiva ed esecutiva
- relazioni specialistiche finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni in materia di cave e miniere
- direzione e contabilizzazione dei lavori
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

per un corrispettivo netto di € 15.000,00 oltre agli oneri previdenziali 4% ed IVA e la conseguente lettera contratto in data 21/08/2019 sottoscritta dalle parti;

**VISTA E RICHIAMATA** la propria Deliberazione di Giunta dell’Ente n.149 del 30.12.2022 con la quale si approvava la Progettazione Esecutiva “Progetto di valorizzazione turistica del sito minerario Gula - sistemazione e allestimenti - in Comune di Cravagliana” predisposto dai tecnici incaricati;

**VISTA E RICHIAMATA** la propria Deliberazione di Giunta dell’Ente n.153 del 30.12.2022 con la quale si approvava il nuovo quadro economico esecutivo aggiornato e riferito al “Progetto di valorizzazione turistica del sito minerario Gula - sistemazione e allestimenti - in Comune di Cravagliana” predisposto dai tecnici incaricati nell’importo complessivo di € 133.856,07. =;

**VISTA** la Determinazione Servizi di Staff n° 4 del 27.02.2023 di aggiudicazione dei lavori di “sistemazione delle gallerie relativi agli interventi di valorizzazione turistica del sito minerario di Gula in Comune di Cravagliana (CUP. G41B19000000006 – CIG. 964633791C)– PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG “V” sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36, comma 9 Bis, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta BERTINI S.R.L., con sede in Alagna Valsesia (VC), Loc. Miniere (P.I. 01906730021);

**VISTO** il contratto rep.216 recante oggetto: “*CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SITO MINERARIO DI GULA IN COMUNE DI CRAVAGLIANA SISTEMAZIONE DELLE GALLERIE – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG “V” ITALIA – SVIZZERA (CUP. G41B19000000006 – CIG. 964633791C)*”

**DATO ATTO** che i lavori, come da documentazione depositata agli atti sono stati consegnati in data 29.06.2023;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile della Stazione Unica Appaltante n. 415 del 30/08/2023 con la quale è stata concessa proroga sul tempo utile per l'esecuzione dei lavori di 75 giorni, fissando quale data massima per l'ultimazione delle lavorazioni il giorno 15/09/2023;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile della Stazione Unica Appaltante n. 451 del 15/09/2023 con la quale è stata concessa un ulteriore proroga sul tempo utile per l'esecuzione dei lavori di 14 giorni, fissando quale data massima per l'ultimazione delle lavorazioni il giorno 29/09/2023;

**VISTO** che i lavori sopra richiamati sono terminati regolarmente in data 29.09.2023, come da certificazione agli atti;

**VISTI** gli atti contabilità finale predisposti dal progettista incaricato in data 29.09.2023, la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 29.09.2022 nell'importo di € 90.823,09.=, dal quale risulta un credito finale a favore della Ditta Bertini srl pari ad € 90.823,09.= oltre IVA di legge per complessivi € 110.804,17 e ritenutala regolare ai fini della liquidazione;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'approvazione della contabilità finale dei lavori, stante la regolarità degli atti;

**VISTA** la regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice INPS prot\_ 37931876 del 06/10/2023 con scadenza validità in data 03/02/2024, ed allegata alla presente;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'assestamento del quadro economico finale dell'opera come segue:

**A) Somme per lavori:**

1) importo lavori .....	euro	87.323,16
2) importo oneri della sicurezza.....	euro	3.499,93
Importo complessivo lavori .....	euro	90.823,09

**B) Somme a disposizione dell'amministrazione:**

1) Spese tecniche di D.L., contabilità ed emissione C.R.E. ....	euro	18.000,00
2) Contributo Previdenziale epap 4% .....	euro	720,00
3) I.V.A. 22% su lavori.....	euro	19.981,08

4) I.V.A. 22% su spese tecniche 1 e 2 ..... euro 4.188,40

Totale somme a disposizione ..... euro 42.889,48

Totale complessivo euro **133.642,57**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa obbligatoria;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto e il Regolamento vigenti;

### **D E T E R M I N A**

- 1) **CHE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** in merito ai “LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLE GALLERIE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SITO MINERARIO DI GULA IN COMUNE DI CRAVAGLIANA CUP G41B19000000006 - CIG 964633791C - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG "V" ITALIA-SVIZZERA.” gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione in data 29.09.2023 nell’importo di € 90.823,09.=, dal quale risulta un credito finale a favore della Ditta Bertini Srl pari ad € 90.823,09.= oltre IVA di legge per complessivi € 110.804,17;
- 3) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) **CHE** l’Ente, in ragione degli obblighi posti a carico delle Parti dall’art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66 e ss.mm.ii. ed allo scopo di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione elettronica e di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, comunica al professionista ed alla Ditta i seguenti codici:
  - il n. di CIG è 964633791C;
  - Dati per emissione fattura elettronica: PEC: cert@pec.unionemontanavalsesia.it;
  - Codice Univoco Ufficio: UFOTMG
  - Codice Fiscale: 82003830021
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
  - all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
  - all’Ufficio Ragioneria;

- al Responsabile Unico del Procedimento;
- al Direttore dei Lavori;
- alla Ditta;

- 6) **DI PRENDERE E DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Alessandro Vanzetti;
- 7) **DI ASSESTARE** il quadro economico finale dell'opera così come articolato in premessa;
- 8) **DI DISPORRE** che:
- a) vengano allegati alla presente la contabilità finale (allegato 1);
  - b) venga conservata presso l'Ufficio Tecnico la restante documentazione;
- 9) **RELATIVAMENTE** al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, non sussistono nei confronti del Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali;
- 10) **IN BASE** alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

N.B.: Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”; il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al TAR nel termine di 30 giorni. Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) 1. *Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.*  
(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SETTORE AGRARIO, TECNICO,  
TERRITORIO, AMBIENTE  
**Firmato Digitalmente**  
Dott. Arch. VANZETTI Alessandro







# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

## **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

**DETERMINA SETTORE AGRARIO, TECNICO, TERRITORIO,  
AMBIENTE**

**N. 494 DEL 19/10/2023**

**OGGETTO: LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLE GALLERIE RELATIVI AGLI  
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SITO MINERARIO DI GULA  
IN COMUNE DI CRAVAGLIANA CUP G41B19000000006 - CIG 964633791C -  
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG "V"  
ITALIA-SVIZZERA.  
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, QUADRO ECONOMICO A  
CONSUNTIVO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Si certifica che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale dell'Unione dal **20-ott-2023** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **04-nov-2023** come prescritto dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Varallo, li 20-ott-2023

**IL RESPONSABILE**

Firmato digitalmente  
**Alessandro Vanzetti**

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.