

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

COMUNE DI ROSSA
PROVINCIA DI VERCELLI

CONTINUAZIONE DI PISTA DI AVVICINAMENTO ALLE
OPERE DI CAPTAZIONE E SERBATOI DEGLI
ACQUEDOTTI COMUNALI

PROGETTO ESECUTIVO 1 LOTTO

Dott. Arch. CARLO SILLANO
Via Caduti sul Lavoro, 12 - 13100 VERCELLI
Tel. 0161-253277 Fax 0161-502105
E-mail: tecnicstudio2002@libero.it



Cronoprogramma dei lavori

Progetto preliminare: marzo 2019

Progetto definitivo: gennaio 2020

Progetto esecutivo: settembre 2020

Il responsabile del procedimento

| | CATEGORIE LAVORI | Importo € | Durata giorni | 1° mese | 2° mese | 3° mese | 4° mese | 5° mese |
|----|---|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Decespugliamento | 1.410,40 | 4 | <div></div> | | | | |
| 2 | Abbatimento alberi | 6.233,32 | 12 | <div></div> | | | | |
| 3 | Risagomatura e scavo in roccia | 23.735,28 | 25 | <div></div> | <div></div> | | | |
| 4 | Scavo a sezione obbligata | 3.163,99 | 15 | | <div></div> | | | |
| 5 | Formazione di rilevato | 5.434,66 | 10 | | <div></div> | | | |
| 6 | Perforazioni, barre e iniezione bolacca, trasporto materiali | 11.840,92 | 25 | | | <div></div> | | |
| 7 | Esecuzione di scegliere | 56.056,79 | 35 | | | <div></div> | <div></div> | |
| 8 | Formazione di canaletta tagliaacqua | 622,03 | 4 | | | | | <div></div> |
| 9 | Provvista e stesura di misto granulare, pietrischetto e rullatura | 15.581,05 | 10 | | | | | <div></div> |
| 10 | Noleggi e utilizzo manodopera | 10.213,12 | 10 | | | | | <div></div> |
| | TOTALE | 134.291,56 | 150 | | | | | |